



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ**  
**ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ/ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**  
**ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ 68**  
**GR 16452, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ**  
Πληροφορίες: Λιόλιος Πέτρος  
Τηλ: 213 2018713

## **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Εκ του πρακτικού της αριθ. 22ης τακτικής συνεδριάσεως το ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 177/2023**

### **ΘΕΜΑ: Παράταση σύμβασης «Ολοκληρωμένη αστική και περιβαλλοντική ανάπλαση πάρκου οδού Αφροδίτης και ευρύτερης περιοχής»**

Στην Αργυρούπολη, σήμερα 15/6/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: 38838 / 9.6.2023 πρόσκλησης του Προέδρου που έχει επιδοθεί στον καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Κωνσταντάτου.

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη (23):

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Τσαρπαλής Ιωάννης     | 13. Κύρκος Σωτήριος         |
| 2. Αλεξίου Ελένη (Ελίνα) | 14. Μηνόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3. Αφεντάκη Αλεξάνδρα    | 15. Ξηταβελώνης Πέτρος      |
| 4. Θεοδώρου Κυριακή      | 16. Σαραφίδης Γεώργιος      |
| 5. Ιασωνίδης Φώτιος      | 17. Σούγελας Αριστείδης     |
| 6. Ιωαννίδης Γεώργιος    | 18. Σπυρόπουλος Αθανάσιος   |
| 7. Καλιντέρης Γεώργιος   | 19. Στελλάκη Ειρήνη         |
| 8. Καλύβας Αθανάσιος     | 20. Στέφας Κωνσταντίνος     |
| 9. Κοκκίνης Γεώργιος     | 21. Τζιάλλας Μιχαήλ         |
| 10. Κοροβέσης Παναγιώτης | 22. Τογρίδης Λάζαρος        |
| 11. Κορτζίδης Χρήστος    | 23. Χαύτης Θεόδωρος         |
| 12. Κρητικός Βασίλειος   |                             |

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Φελέκης Ηλίας                 | 6. Μερκούρης - Μουρατχανίδης Δημήτριος |
| 2. Γαζής Μιχαήλ                  | 7. Μπούφης Θεόδωρος                    |
| 3. Ευφραιμίδης Ματθαίος (Μάνθος) | 8. Νικοθόδης Ευάγγελος                 |
| 4. Κατσαγώνης Θωμάς              | 9. Παπαγεωργίου Δημήτριος              |
| 5. Λαμπρινού Χαρίκλεια           |  |

## 10. Χαραλαμπόπουλος Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και έχουν νόμιμα προσκληθεί.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον ειδικό γραμματέα του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης κύριο Λιόλιο Πέτρο.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 10ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. **164/25.5.2023** εισήγηση από την Δ8:Διεύθυνση Αστικού Περιβάλλοντος & Υποδομών στην οποία αναφέρονται τα εξής :

Με το υπ'αριθ.πρωτ. 33159/18.05.2023 έγγραφό της η ανάδοχος εταιρεία ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ ζητά παράταση για ένα εξάμηνο του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της υπ'αριθ.πρωτ. 39988/24.06.2022 σύμβασης με αντικείμενο την «Ολοκληρωμένη αστική και περιβαλλοντική ανάπλαση πάρκου οδού Αφροδίτης και ευρύτερης περιοχής».

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας της προμήθειας, κας. Ελένης Κρασιά, κατά την οποία είναι αναγκαία η παράταση για την ομαλή και έντεχνη εκτέλεση της σύμβασης
2. Οι επικληθέντες εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας λόγοι ευσταθούν
3. Το γεγονός ότι λόγω υποστελέχωσης του Τμήματος Κατασκευών & Συντήρησης Υποδομών πρόδρομες εργασίες που απαιτούνταν να εκτελεστούν από την Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών της αναδόχου εταιρείας καθυστέρησαν με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
4. Το γεγονός ότι η επιβλέπουσα των αρχαιολογικών εργασιών κα. Ανθή Ντόβα, αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, επίσης μας έχει εκφράσει την επιθυμία για παράταση του χρόνου της σύμβασης προκειμένου να εκτελεστούν ομαλότερα οι εκτελούμενες αρχαιολογικές εργασίες-υπηρεσίες
5. Σε επικοινωνία μας με την ΕΥΔΕ-ΥΠΕΣ, και συγκεκριμένα με την Μονάδα Β1 Διαχείρισης-Υλοποίησης Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΕΣ (κα. Ελ.Κοτρώνη) μας έγινε γνωστό ότι έγκειται στην αποκλειστική ευχέρεια της Υπηρεσίας μας η χορήγηση ή μη της αιτούμενης παράτασης.
6. Το γεγονός ότι από την αιτούμενη παράταση δεν προκαλείται καμία τροποποίηση του φυσικού ή και του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

**Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να:**

1. Εγκρίνει την παράταση για έξι (6) μήνες του χρόνου ολοκλήρωσης της υπ'αριθ.πρωτ. 39988/24.06.2022 σύμβασης με αντικείμενο την «Ολοκληρωμένη αστική και περιβαλλοντική ανάπλαση πάρκου οδού Αφροδίτης και ευρύτερης περιοχής»
2. Εγκρίνει την παράταση για έξι (6) μήνες του χρόνου ολοκλήρωσης του συνοδευτικού υποέργου των αρχαιολογικών εργασιών που αφορά στην κύρια σύμβαση με αντικείμενο την «Ολοκληρωμένη αστική και περιβαλλοντική ανάπλαση πάρκου οδού Αφροδίτης και ευρύτερης περιοχής».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις τους αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά, προτείνοντας την αποδοχή της ανωτέρω εισήγησης της υπηρεσίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
2. Την πρόταση του Προέδρου.
3. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων που εκφράστηκαν κατά τη διαλογική συζήτηση και την ευρεία ανταλλαγή τους.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

**Αποφασίζει Ομόφωνα,**

1. Την έγκριση της παράτασης για έξι (6) μήνες του χρόνου ολοκλήρωσης της υπ'αριθ.πρωτ. 39988/24.06.2022 σύμβασης με αντικείμενο την «Ολοκληρωμένη αστική και περιβαλλοντική ανάπλαση πάρκου οδού Αφροδίτης και ευρύτερης περιοχής»
2. Την έγκριση της παράτασης για έξι (6) μήνες του χρόνου ολοκλήρωσης του συνοδευτικού υποέργου των αρχαιολογικών εργασιών που αφορά στην κύρια σύμβαση με αντικείμενο την «Ολοκληρωμένη αστική και περιβαλλοντική ανάπλαση πάρκου οδού Αφροδίτης και ευρύτερης περιοχής».

- **Υπέρ** της πρότασης ψήφισαν **23** και ειδικότερα οι:

Τσαρπαλής Ιωάννης, Αλεξίου Ελένη (Ελίνα), Αφεντάκη Αλεξάνδρα, Θεοδώρου Κυριακή, Ιασωνίδης Φώτιος, Ιωαννίδης Γεώργιος, Καλιντέρης Γεώργιος, Καλύβας Αθανάσιος, Κοκκίνης Γεώργιος, Κοροβέσης Παναγιώτης, Κορτζίδης Χρήστος, Κρητικός Βασίλειος, Κύρκος Σωτήριος, Μηνόπουλος Κωνσταντίνος, Ξηταβελώνης Πέτρος, Σαραφίδης Γεώργιος, Σούγελας Αριστείδης, Σπυρόπουλος Αθανάσιος, Στελλάκη Ειρήνη, Στέφας Κωνσταντίνος, Τζιάλλας Μιχαήλ, Τογρίδης Λάζαρος, Χαύτης Θεόδωρος

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α. **177/2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τσαρπαλής Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Αλεξίου Ελένη (Ελίνα) | 9. Κοροβέσης Παναγιώτης     |
| 2. Αφεντάκη Αλεξάνδρα    | 10. Κορτζίδης Χρήστος       |
| 3. Θεοδώρου Κυριακή      | 11. Κρητικός Βασίλειος      |
| 4. Ιασωνίδης Φώτιος      | 12. Κύρκος Σωτήριος         |
| 5. Ιωαννίδης Γεώργιος    | 13. Μηνόπουλος Κωνσταντίνος |
| 6. Καλιντέρης Γεώργιος   | 14. Ξηταβελώνης Πέτρος      |
| 7. Καλύβας Αθανάσιος     | 15. Σαραφίδης Γεώργιος      |
| 8. Κοκκίνης Γεώργιος     | 16. Σούγελας Αριστείδης     |

17. Σπυρόπουλος Αθανάσιος
18. Στελλάκη Ειρήνη
19. Στέφας Κωνσταντίνος

20. Τζιάλλας Μιχαήλ
21. Τογρίδης Λάζαρος
22. Χαύτης Θεόδωρος

Ακριβές Απόσπασμα  
Ελληνικό - Αργυρούπολη  
15/6/2023  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**